

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINA

LOCAL: SERRANÓPOLIS DE MINAS - MG

Item	Discriminação dos Serviços	%	Valor das obras/serviços	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	R\$ 3.021,93	100%	R\$ 3.021,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 3.021,93
2	MOVIMENTO DE TERRAS	0,87%	R\$ 2.219,96	100%	R\$ 2.219,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 2.219,96
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	6,29%	R\$ 16.126,04	100%	R\$ 16.126,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 16.126,04
4	SUPERESTRUTURA	16,77%	R\$ 42.949,89	40,00%	R\$ 17.179,96	50,00%	R\$ 21.474,95	10,00%	R\$ 4.294,99	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 42.949,89
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	5,74%	R\$ 14.707,70	40,00%	R\$ 5.883,08	60,00%	R\$ 8.824,62	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 14.707,70
6	COBERTURA	9,12%	R\$ 23.369,36	-	-	-	-	100%	R\$ 23.369,36	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 23.369,36
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9,22%	R\$ 23.615,47	-	-	50,00%	R\$ 11.807,74	-	-	-	-	30,00%	R\$ 7.084,64	20,00%	R\$ 4.723,09	100%	R\$ 23.615,47
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,59%	R\$ 16.869,20	-	-	30,00%	R\$ 5.060,76	-	-	-	-	50,00%	R\$ 8.434,60	20,00%	R\$ 3.373,84	100%	R\$ 16.869,20
9	REVESTIMENTOS	11,82%	R\$ 30.291,58	-	-	-	-	10,00%	R\$ 3.029,16	90,00%	R\$ 27.262,42	-	-	-	-	100%	R\$ 30.291,58
10	PISOS E RODAPES	11,95%	R\$ 30.621,15	-	-	-	-	-	-	70,00%	R\$ 21.434,81	30,00%	R\$ 9.186,35	-	-	100%	R\$ 30.621,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS - MG

Praça Nossa Senhora da conceição, 01 – Centro – CEP.: 39.518-000

prefeituraseranopolisdeminas@.mg.gov.br

obras@serranopolisdeminas.mg.gov.br

Telefax: (38) 3831-7113

11	SOLEIRAS E PEITORIS	0,54%	R\$ 1.393,78	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 1.393,78	-	-	100%	R\$ 1.393,78		
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA E SERRALHERIA	6,51%	R\$ 16.670,52	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 16.670,52	-	-	100%	R\$ 16.670,52		
13	VIDROS E ESPELHOS	1,75%	R\$ 4.478,53	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 4.478,53	100%	R\$ 4.478,53		
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,27%	R\$ 701,72	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 701,72	100%	R\$ 701,72		
15	PINTURA	8,78%	R\$ 22.486,19	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 22.486,19	100%	R\$ 22.486,19		
16	BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,91%	R\$ 2.338,16	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 2.338,16	100%	R\$ 2.338,16		
17	SERVIÇOS FINAIS	1,68%	R\$ 4.312,28	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 4.312,28	100%	R\$ 4.312,28		
	TOTAL		R\$ 256.173,46	17,34%	R\$ 44.430,97	18,41%	R\$ 47.168,06	11,98%	R\$ 30.693,51	19,01%	R\$ 48.697,23	16,70%	R\$ 42.769,89	16,56%	R\$ 42.413,81	100%	R\$ 256.173,46
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 256.173,46	17,34%	R\$ 44.430,97	35,76%	R\$ 91.599,03	48%	R\$ 122.292,53	66,75%	R\$ 170.989,76	83,44%	R\$ 213.759,65	100%	R\$ 256.173,46	100%	R\$ 256.173,46

JHONATAN ROCHA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 199.499\9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS
CNPJ: 01.612.501/0001-91