


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


Proponente  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS**

Empreendimento (Nome/Apelido)  
**AMPLIAÇÃO DA UBS DELSON PINHEIRO AGUIAR**

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,26%	R\$ 5.088,45	100,00%	R\$ 5.088,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 5.088,45
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,20%	R\$ 12.863,80	100,00%	R\$ 12.863,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 12.863,80
3	FUNDAÇÕES	7,27%	R\$ 29.261,80	100,00%	R\$ 29.261,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 29.261,80
4	SUPERESTRUTURA	20,55%	R\$ 82.682,47	-	-	50,00%	R\$ 41.341,24	50,00%	R\$ 41.341,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 82.682,47
5	ALVENARIA	6,92%	R\$ 27.860,56	-	-	50,00%	R\$ 13.930,28	50,00%	R\$ 13.930,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 27.860,56
6	COBERTURA	7,50%	R\$ 30.193,43	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 30.193,43	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 30.193,43
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,27%	R\$ 33.261,91	-	-	-	-	50,00%	R\$ 16.630,96	30,00%	R\$ 9.978,57	-	-	-	20,00%	R\$ 6.652,38	-	-	-	100%	R\$ 33.261,91

  
**Jhonatan Rocha Gomes**  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 199.499/D

8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E	4,74%	R\$ 19.077,91	-	-	-	10,00%	R\$ 1.907,79	20,00%	R\$ 3.815,58	-	-	-	50,00%	R\$ 9.538,96	20,00%	R\$ 3.815,58	100%	R\$ 19.077,91	
9	CLIMATIZAÇÃO	0,71%	R\$ 2.866,41	-	-	-	100,00%	R\$ 2.866,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 2.866,41	
10	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PÂNICO	0,38%	R\$ 1.546,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 1.546,94	100%	R\$ 1.546,94	
11	REVESTIMENTO ALVENARIA E TETO	13,72%	R\$ 55.206,78	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 11.041,36	50,00%	R\$ 27.603,39	30,00%	R\$ 16.562,03	-	-	-	100%	R\$ 55.206,78	
12	REVESTIMENTO PISO RODAPES	10,73%	R\$ 43.179,91	-	-	-	-	-	10,00%	R\$ 4.317,99	40,00%	R\$ 17.271,96	50,00%	R\$ 21.589,96	-	-	-	100%	R\$ 43.179,91	
13	SOLEIRAS PEITORIS	0,82%	R\$ 3.317,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 3.317,69	-	-	-	100%	R\$ 3.317,69	
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA E SERRALHERIA	7,86%	R\$ 31.609,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	R\$ 3.160,98	40,00%	R\$ 12.643,93	50,00%	R\$ 15.804,91	100%	R\$ 31.609,82
15	PINTURA	5,23%	R\$ 21.054,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	R\$ 2.105,44	40,00%	R\$ 8.421,74	50,00%	R\$ 10.527,18	100%	R\$ 21.054,36
16	BANCADAS PRATELEIRAS	0,81%	R\$ 3.254,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	R\$ 325,42	40,00%	R\$ 1.301,68	50,00%	R\$ 1.627,11	100%	R\$ 3.254,21
17	SERVIÇOS FINAIS	0,02%	R\$ 67,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 67,03	100%	R\$ 67,03

  
**Jhonatan Rocha Gomes**  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 199.499/D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Estado de Minas Gerais  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 01 – Centro – CEP.: 39.518-000  
prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br  
obras@serranopolisdeminas.mg.gov.br  
Telefax: (38) 3831-7113

TOTAL	R\$ 402.393,48	11,73%	R\$ 47.214,05	13,74%	R\$ 55.271,52	19,06%	R\$ 76.676,67	14,75%	R\$ 59.346,93	11,15%	R\$ 44.875,35	11,70%	R\$ 47.061,52	9,58%	R\$ 38.558,69	8,30%	R\$ 33.388,75	100%	R\$ 402.393,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 402.393,48	11,73%	R\$ 47.214,05	25,47%	R\$ 102.485,57	44,52%	R\$ 179.162,24	59,27%	R\$ 238.509,17	70,42%	R\$ 283.384,52	82,12%	R\$ 330.446,04	91,70%	R\$ 369.004,73	100,00%	R\$ 402.393,48	100%	R\$ 402.393,48

Serranópolis de Minas/MG, 19 de dezembro de 2023

Eng. Civil Jhonatan Rocha Gomes  
CREA/MG: 199.499/D

Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas  
CNPJ: 01.612.501/0001-91